

ELŐREHALADÁSI JELENTÉS: CSATORNASZAKASZOK KIMUTATÁSA			2013. október 21-i állapot			
BAGIMAJOR	GRAVITÁCIÓS CSATORNA					
Csatornaszakasz jele	utca neve	megépült hossz.	megépült beton tisztítóakna	megépült műanyag tisztítóidom	megépült házi szennyvíz bekötés	megépült leágazó csonk
B-2-0-0	Április 4.	567	7	5	38	5
B-2-2-0	Radnóti	271	3	3	9	-
B-2-1-1	Tóth Á. I.	289	4	3	14	2
B-2-1-1-1	Tóth Á. II.	135	2	1	6	1
B-2-1-0	Május 1.	263	3	3	19	-
B-1-1-0	Mikszáth I.	213	4	2	17	2
ÖSSZESÍTŐ ADATOK:		1738	23	17	103	10
FŐ GRAVITÁCIÓS CSATORNAHOSSZ:		2556	39	24	123	11

BAGIMAJOR BNY-1 Sz.víz NYOMÓVEZETÉK

ÖSSZES HOSSZ: 2410 m

MEGÉPÍTETT HOSSZ: 0 %

TELJESÍTÉS %-ban: -

MEGJEGYZÉS

A BNY-1 NYOMÓVEZETÉK ÉPÍTÉSE
MUNKAÁROK NYITÁSSAL 2013. 10.16-ÁN
KEZDŐDÖTT, VÁRHATÓ BEFEJEZÉS
2013.11.15!

Teljesítés %-ban: 68% (MŰSZAKI ÜTEMTERV SZERINT ELVÁRT TELJESÍTÉS 60%)